

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1.กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 1 สายจากบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม -บ้านจาน (ศก.ถ.44-008) One Plan	35,600 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	35,600	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
2	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 1 สายข้างโรงสี - สวนาน้อย One Plan	3,500 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ปรับเกรดถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 470 ม. ลงหินคลุก - ลบม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,504 ตร.ม.	3,500	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
3.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมวังเม็ก (ศก.ถ.44-010) One Plan	29,400 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ปรับเกรดถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,550 ม. ลงหินคลุก 15 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,425 ตร.ม.	29,400	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
4	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 - เชื่อมถนนบ้านมะกรูด - โพธิ์ลังกา(หนองบอน) (ศก.ถ.44-009)	10,300 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ลงหินคลุก - ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,425 ตร.ม.	10,300	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
5	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านมะกรูด หมู่ที่ 3 – หนองบอน (ศก.ถ.44-011) One Plan	34,400 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	34,400	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 - จากบ้านนายโพสง่า – ตอนท่าเล One Plan	24,500 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 1,050 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,360 ตร.ม.	24,500	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
7.	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 - นานายหนูทอง วงศ์แท้ One Plan	11,700 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,420 ม. ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,970 ตร.ม.	11,700	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
8	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 4 – ค้ากระดอม One Plan	17,100 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนนกว้าง 3.20 ม. ยาว 800 ม.ลงหินคลุกผิวทาง 10.00 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม.	17,100	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
9	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองอีกว้าง หมู่ที่ 5 – ไปบ้านห้วยพัฒนา (ศก.ถ. 44-016) One Plan	39,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,400 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.20 ม. ยาว 1,220 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15.00 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,504 ตร.ม.	39,000	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
10	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองอีกว้าง หมู่ที่ 5 – ไปห้วยทา One Plan	40,500 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 830 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,950 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 15.00 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,145ตร.ม.	40,500	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
11	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามใหญ่ หมู่ที่ 6 – ไปบ้านห้วยพัฒนา (ศก.ถ.44-017) One Plan	28,200 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ตอนที่ 1 ถนนกว้าง 4.50 ม. ยาว 1,500 ม. ตอนที่ 2 ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,500 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.	28,200	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านหนองทามน้อย หมู่ที่ 7 - ไปบ้านกล้วย(ร่องอีแหบ) (ศก.ถ.44-014) One Plan	46,500 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 4,300 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 10 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,050 ตร.ม.	46,500	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
13	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 8 - หนองกกแดง (ศก.ถ.44-003)	22,600 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	22,600	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
14	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 9 - เชื่อมหนองแล่น One Plan	22,600 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.50 ม. ยาว 1,400 ม. ลงหินคลุกผิวทาง 10 ลบม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,900 ตร.ม.	22,600	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
15	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 แยก หนองบุตรดา - เชื่อมถนนไปทางหลวง 226 One Plan	2,500 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 3.00 ม. ยาว 360 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.	2,500	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
16	โครงการปรับเกรดถนนสายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 - ไปบ้านขามป้อม (ศก.ถ.44-006) One Plan	9,400 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.	9,400	0	กองช่าง	01/01/2567 - 31/03/2567
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายหนองแล่น)	237,000 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.	237,000	00	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 – เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม บ้านจาน) ศก.ถ. 44-008 (ช่วงที่ 2)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	494,600	5,400	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 1 (สายหนองอีตา)	123,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	123,800	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายบ้านอีต้อม หมู่ที่ 2 – เชื่อมถนนลาดยางคำเนียม บ้านจาน) ศก.ถ.44-008	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม.ยาว 1,405 ม. หนา - ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,620 ตร.ม.	441,000	59,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
21	โครงการขยายไหล่ทางภายในหมู่บ้านมะกรูด หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายบุญมี สมภาวะ – ไปบ้านนายจันทร์ ตันจันต์) 2 ข้าง	284,000 อบต.* (เงินสะสม)	ขยายไหล่ทาง คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 1.00 ม. ยาว 200 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 0.80 ม.ยาว 30 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.	284,000	00	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายถนนลาดยาง – ไปนางผาต เชื้อสา)	71,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	71,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 3 (สายบ้านมะกรูด ม.3 - หนองบอน)ศก.ถ.44-011	491,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน กว้าง 4 ม.ยาว 1,300 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.	437,2000	54,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายรอบหนองหาน้อย ด้านทิศเหนือ โรงเรียนมารดาทรธรรม)	403,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.	401,000	2,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายพรชัย คำขาลี – ไปบ้านนางคำปลิว วงษาไชย)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ - ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ - ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม.	495,000	5,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (สายหนองหาน้อย – ไปบ้านนายสุรัช พันธ์วิไล) ช่วงที่ 2	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. ลูกตั้งไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	186,000	300	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
27	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตระแกรงหมู่ที่ 5 (จากบ้านนายวันโพธิ์ขาว – ไปบ้านนางสงวน แก้วพวง)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร	499,000	1,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายหนองอิกว้าง- ห้วยยาง) ช่วงที่ 2	241,800 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	209,000	32,800	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
29	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ – ไปเชื่อม 4แยกที่พักระหว่างสี่แยกศรีมงคล)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว 1,000 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	456,000	44,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายโสภณ พันธวิไล – ไปบ้านนายเสถียร สิมสิงห์)	433,600 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม.	433,000	600	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายหนองทามใหญ่ – หนองทามน้อย) ศก.ถ 44-021 (กันเงิน 2568)	439,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	419,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
32	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (สายนางนง เจริญ พันพรม – ไปบ้านนายสวัสดิ์ บุญใส) (กันเงิน 2568)	255,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	255,300	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
33	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตระแกรงหมู่ที่ 8 (จากบ้านนายสันติ สมภาวะ – ไปบ้านนายทวี ธรรมสุข)	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	คลองระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.08 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร	498,000	2,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
34	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 8 (สายบ้านคำเนียม ม.8 - ไปหนองกกแดง) ศก.ถ.44-003	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ช่วงที่1 ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 400 ม. ช่วงที่2 ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 660 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 343 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,900 ตร.ม.	456,400	43,600	กองช่าง	01/03/2567- 01/06/2567
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาย)	257,300 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	257,300	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายบ้านอีต้อม ม.9 – บ้านคำเนียม ม.1) ศก.ถ.44-022	500,000 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 204 ม. หนา 0.15 ม. ลูกritz ไหล่ทางข้างละ - ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.	497,500	2,500	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายจากบ้านนางวาสนา ยศศิริ – ไปบ้านนางนวล ชูปวา)	313,200 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ลูกritz ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.	300,200	13,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
38	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายคำเนียม – ถนนทางหลวง. 226) ศก.ถ.44-001	112,200 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	112,000	200	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายบ้านนางลอง บุญเอนก – ไปบ้านนายกจักร บัวลา)	186,300 อบต.* (เงินสะสม)	ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.15 ม. ลูกritz ไหล่ทางข้างละ - ม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 201 ตร.ม.	124,000	62,300	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
40	โครงการติดตั้งกระจกโค้งทางแยกภายในเขตตำบลคำเนียม	50,000 อบต. (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ

1.2.กลยุทธ์/แนวทางปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 สายนายนพคุณ สายเนตร - ไปนนานางราตรี บัวหอม	200,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 สายนายนพคุณ สายเนตร - ไปนนานางราตรี บัวหอม จำนวน 1 สายทาง	176,723.76	23,726.24	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567
2	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 สายหนองบอน	200,000 อบต.* (ข้อบัญญัติ)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 สายหนองบอน จำนวน 1 สายทาง	190,825.02	9,174.98	กองช่าง	01/03/2567- 01/08/2567

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

1.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	100,000 อบต.	จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด)	100,000 อบต.	0	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 15/01/2567
2	โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,865 อบต.	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	80,784	81.00	กองการศึกษาฯ	01/02/2567- 31/08/2567
3	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	384,880 อบต.	จัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	381,096	3,784	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	13,565 อบต.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	12,790	775	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
5	อาหารเสริม(นม) นักเรียน	621,200 อบต.	อาหารเสริม(นม) นักเรียนสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์	618,465.36	2,734.64	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567
6	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,379,600 อบต.	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน/โอนเพิ่ม1,800	1,381,197	203	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 01/08/2567

2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี	150,000.- อบต.	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ประจำปี 2567 จำนวน 1 ครั้ง	149,250	750.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2567- 31/05/2567
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	30,000 อบต.	สนับสนุนวัสดุ/ร่วมกิจกรรมจัดงานประเพณี 2567 แห่เทียนวันเข้าพรรษา 1 ครั้ง	29,900	100	กองการศึกษาฯ	01/07/2567- 31/07/2567

2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 30/06/2567
2	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 อบต.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	200,000	00	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 30/06/2567
4.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันทั่วทั้งที่

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร.	20,000 อบต.	ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	10,000	10,000	สำนักงานปลัด	15/12/2566- 30/04/2567
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม	150,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	150,000	สำนักงานปลัด	01/03/2567- 31/08/2567
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบท.	50,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000.-	สำนักงานปลัด	01/03/2567- 31/08/2567

2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000 อบต.	จัดอบรม/กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง	50,000.00	00	กองสวัสดิการ	01/03/2567- 30/04/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	10,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการฯ)	10,000.-	0	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี	5,000 อบต.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี 1 โครงการ	5,000	00	สำนักงานปลัด	01/01/2567- 31/05/2567

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย	12,000 อบต.	ช่วยเหลือ/ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 -10 (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	12,000	0	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
2	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	30,000 อบต.	ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง	0 (ใช้เงินนอกงบประมาณ)	30,000	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567

2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,338,600 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้สูงอายุฯ)	4,218,700	4,119,900	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,718,400 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้พิการฯ)	843,200	875,200	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 12 เดือน / คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ)	27,000	27,000	กองสวัสดิการ	01/10/2566- 30/09/2567
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. คำเนียม	98,000 อบต.	สมทบกองทุนฯ (สป.สช.) (ตามรายละเอียดโครงการฯ)	98,000	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 30/06/2567

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.2)กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	80,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	80,000	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนทั่วไป	40,000 อบต.	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 1 ครั้ง	40,000	00	กองสวัสดิการ	01/01/2567- 31/08/2567
3	อุดหนุนโครงการจัดงาน “พริก หอมแดง กระเทียมและของดีถิ่นทราตรมย์	20,000 อบต.	อุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ตามรายละเอียดของโครงการ)	20,000	0	สำนักปลัด	16/12/2566- 21/12/2566

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ำ,ดิน,ป่าไม้) 1. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการคลองสวนน้ำใส คำเนียมมีสุข	20,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด	01/05/2567- 01/08/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	10,000 อบต.	ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ 1 ครั้ง (รายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	8,845.00	1,155.00	สำนักปลัด	29/07/2567- 30/07/2567
3	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000 อบต.	จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ 1 ครั้ง	0 (ไม่ใช้งบฯ)	10,000	สำนักปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

4.1)กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	100,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000.-	สำนักปลัด	01/01/2567- 31/08/2567

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ

5.1)กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรของ อบต.คำเนียม	300,000.- อบต.	ฝึกอบรม การศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากร ของ อบต.คำเนียม จำนวน 1 ครั้ง	269,925.00	36,021.00	สำนักปลัด	15/08/2567- 19/08/2567
2	โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี	10,000.- อบต.	จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่/เวทีประชาคมฯ หมู่ละ 1 ครั้ง	0 (ใช้เงินนอกบฯ)	10,000.-	สำนักปลัด	01/06/2567- 10/08/2567
3	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)ในสำนักงานปลัดฯ	60,000 อบต.	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	20,000.-	40,000.-	สำนักปลัด	1 ต.ค.2566- 30 ก.ย.2567
4	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อบต.คำเนียม	400,000 อบต.	ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี อบต.คำเนียม 1 ระบบ	370,000.00	30,000.-	กองคลัง	27/07/2567
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี	20,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	20,000.-	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 28/02/2567
6	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ	7,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	7,000.-	0	สำนักปลัด	01/12/2566- 28/02/2567

2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม	497,400 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	497,400	กองช่าง	01/02/2567- 31/08/2567

5.2)กลยุทธ์/แนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการรวมพลังสร้าง คำเนียมใสสะอาด	10,000 อบต.	จัดกิจกรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 ครั้ง (ดำเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ)	0	10,000	สำนักปลัด	01/12/2566 – 28/02/2567
2.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด	01/10/2566 - 30/09/2567
3.	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี	60,000 อบต.	จัดงาน/กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” จำนวน 1 ครั้ง(ตามรายละเอียดของโครงการ)	60,000	0	สำนักปลัด	13/03/2567- 18/03/2567

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 อบต.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 6 หลัง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	17,400	600	กองคลัง	18/03/2567 – 25/03/2567

2.ประเภทวัสดุ 2.1 แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุมโรคใช้แล้วออก)	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000 อบต.	สำนักปลัด	01/02/2567- 01/06/2567
2.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)	50,000 อบต.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) 1 ครั้ง	43,525	6,475	สำนักปลัด	08/08/2567