

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1.กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)         | ผลการดำเนินงาน                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาย) (One Plan)                                                             | 346,400<br>อปต.*<br>(ข้อบัญญัติ) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 346,400               | กองช่าง        | 01/12/2567-<br>31/05/2568             |
| 2        | โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคำเนียม - หนองอีตา) (One Plan)                                    | 145,200.<br>อปต.*                | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 145,200               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/05/2568             |
| 3.       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1(สายหนองแล่น) ช่วงที่ 2 (One Plan)                                                      | 496,100.<br>อปต.*                | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 496,100               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/05/2568             |
| 4        | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านนางคำมูล กิ่งทอง - ไปบ้านนางคำมี โพธิ์พรม ) (One Plan) | 10,300<br>อปต.*<br>(ข้อบัญญัติ)  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 10,300                | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/03/2568             |
| 5        | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านนายวาโย พิลาสุข - ไปบ้านนางคำ สิมณี) (One Plan)        | 34,400<br>อปต.*<br>(ข้อบัญญัติ)  | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 34,400                | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/05/2568             |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 6.       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายตอนปุดา) (One Plan)                                        | 139,200. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 139,200               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 7.       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 (สายบ้านอีต้อม ม.2 – วังเม็ก) ศก.ถ.44-010 (One Plan) | 396,600. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 396,600               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 8        | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายโรงสีชุมชน - ไปถนนลาดยาง) ช่วงที่ 4 (One Plan)             | 495,400. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 495,400               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 9        | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (สายถนนลาดยาง - ไปนานางผาด เขื่อนสา) (One Plan)                | 46,100 งบต.*             | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 46,100                | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 10       | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนายศิริ คำขาลี - ไปหนองกระเหลือง)(One Plan)         | 379,900. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 379,900               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 11       | โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนาบจำปา คำขาลี - ไปหนองกระเหลือง) (One Plan)        | 274,700. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                           | 274,700               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                               | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 12       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 5 (สายบ้านหนองอีกว่าง - ไปบ้านห้วยพัฒนา) ศก.ถ.44-016                   | 499,800. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง)                                                                           | 0                           | 499,800               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 13       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านหนองอีกว่าง - เชื่อมถนนไปบ้านกล้วย) (One Plan)                         | 494,000. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง)                                                                           | 0                           | 494,000               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 14       | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ - ไปบ้านห้วยพัฒนา ช่วงที่ 2) ศก.ถ.44-017 (One Plan) | 498,900. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง)                                                                           | 0                           | 498,900               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 15       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายหนองทามใหญ่ - หนองทามน้อย)ศก.ถ.44-021 (One Plan)                           | 419,000. งบต.*           | ถนน คสล.กว้าง 4.5 ม. ยาว 148 ม. หน้า 0.15 ม. รวมปีกถนน คสล. 24 ตรม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม. | 418,500                     | 500                   | กองช่าง        | 15/12/2567-15/01/2568                 |
| 16       | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านกล้วย ช่วงที่ 2) ศก.ถ.44-014 (One Plan)  | 499,600. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง)                                                                           | 0                           | 499,600               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                        | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 17       | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายนายเจตน์ ชินวงศ์ - ใบนายอำเภอ สิบสิมมา)(One Plan)                                | 496,000<br>อบต.*         | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 496,000               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/05/2568             |
| 18       | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คล.พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 8 ทิศเหนือโรงเรียน (บ้านนางนุจรี สีพาล - ใบบ้านนางทองดี บัวหอม) (One Plan) | 477,500.<br>อบต.*        | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 477,500               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/07/2568             |
| 19       | โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คล.พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางประจวบ นิลเสน - ใบบ้านนางบุญเพ็ง สีนวล) (One Plan)            | 242,500.<br>อบต.*        | ไม่ได้ดำเนินการ                       | 0                          | 242,500               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 20       | โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 8 (สายบ้านคำเนียม - หนองกกแดง ช่วงที่ 2) ศก.ถ. (One Plan)                                      | 498,300.<br>อบต.*        | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 498,300               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/05/2568             |
| 21       | โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาย)ช่วงที่ 2 (One Plan)                                                          | 500,000.<br>อบต.*        | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 500,000               | กองช่าง        | 01/03/2568-<br>30/06/2568             |
| 22       | โครงการซ่อมแซมถนน คล. หมู่ที่ 10 (หน้าบ้านนายชาติ วิลลา) (One Plan)                                                           | 86,600.<br>อบต.*         | อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>(ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 86,600.               | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>30/06/2568             |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 23       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายหนองบุตรดา) ศก.ถ.44-007 (One Plan)                         | 500,000. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 500,000               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |
| 24       | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายโรงเรียนออกฤช อนุสินธุ์ – บ้านนายวิรัตน์ บัวหอม)(One Plan)   | 327,200. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 327,200               | กองช่าง        | 01/01/2568-30/06/2568                 |
| 25       | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ - ไปนายเชิดศักดิ์ บุญหล้า)(One Plan) | 478,800. งบต.*           | อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทำสัญญาจ้าง) | 0                          | 478,800               | กองช่าง        | 01/01/2568-31/05/2568                 |

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ

### 1.2.กลยุทธ์/แนวทางปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา (1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 สายนาบางอุทัยวรรณ ทองสุ - ไปนายนายหนูทอง วงศ์หลัก | 350,000<br>อบต.*         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 350,000<br>อบต.*      | กองช่าง        | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |
| 2        | อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองทามใหญ่- ไปนายนายเชิดศักดิ์ บุญหล้า    | 350,000<br>อบต.*         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 350,000<br>อบต.*      | กองช่าง        | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |
| 3        | อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านกล้วย)ศก.ถ.44-014      | 350,000<br>อบต.*         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 350,000<br>อบต.*      | กองช่าง        | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |
| 4        | อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านคำเนียม - ไปทางหลวง 226) ศก.ถ.44-001      | 150,000<br>อบต.*         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 150,000<br>อบต.*      | กองช่าง        | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |
| 5        | อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านคำเนียม-ไปบ้านขามป้อม) ศก.ถ.44-006        | 200,000<br>อบต.*         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 200,000<br>อบต.*      | กองช่าง        | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

### 1.แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                      | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี                                              | 100,000<br>อบต.          | จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน<br>( ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด)                | 100,000<br>อบต.                | 0                        | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>15/01/2568                    |
| 2        | โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว)<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                           | 73,000.-<br>อบต.         | จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก 4 ศูนย์ (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)         | 67,048                         | 5,952                    | กองการศึกษาฯ   | 01/02/2568-<br>30/09/2568                    |
| 3        | โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                                  | 326,340<br>อบต.          | อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์<br>(ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)                       | 88,920                         | 237,420                  | กองการศึกษาฯ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568                    |
| 4        | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>(ศพด.) | 13,050.-<br>อบต.         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                  | 0                              | 13,050                   | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>30/09/2568                    |
| 5        | อาหารเสริม(นม) นักเรียนศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                    | 70,300<br>อบต.           | อาหารเสริม(นม)วัสดุงานบ้านงานครัว<br>-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์<br>(ตามรายละเอียด อบต.กำหนด) | 41,414.68                      | 28,885.32                | กองการศึกษาฯ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568                    |
| 6        | อาหารเสริม(นม) นักเรียน                                                          | 480,000<br>อบต.          | อาหารเสริม(นม) วัสดุงานบ้านงานครัว -โรงเรียน สพฐ.<br>จำนวน 5 แห่ง (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)         | 295,051.05                     | 184,948.95               | กองการศึกษาฯ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568                    |
| 7        | อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการ<br>อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน                     | 1,398,600<br>อบต.        | อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวัน<br>สำหรับนักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน                       | 708,900.00                     | 689,700.00               | กองการศึกษาฯ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568                    |

## 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี   | 150,000.-<br>อบต.        | จัดการแข่งขันกีฬา 1 ครั้ง<br>(ตามรายละเอียดของโครงการฯ)            | 150,000                            | 0                            | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/05/2568                    |
| 2        | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา       | 100,000<br>อบต.          | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                 | 0                                  | 0                            | กองการศึกษาฯ   | 15/06/2568-<br>31/07/2568                    |
| 3        | โครงการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสตำบลคำเนียม | 100,000.-<br>อบต.        | จัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ตำบลคำเนียม หมู่ที่ 4,7 จำนวน 1 ครั้ง | 94,000                             | 6,000                        | กองการศึกษาฯ   | 01/11/2567-<br>31/12/2567                    |

### 2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน       | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 1        | จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                         | 100,000<br>อบต.          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                              | 100,000                  | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568                    |
| 2        | จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                         | 50,000<br>อบต.           | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                              | 100,000                  | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/05/2568                    |
| 3        | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 200,000<br>อบต.          | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                              | 200,000                  | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>30/06/2568                    |



2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 4.       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 80,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 80,000<br>อบต.        | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. | 10,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 10,000                | สำนักงานปลัด   | 25/12/2567-<br>30/04/2568             |

2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| 2        | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม                                                 | 100,000<br>อบต.          | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 100,000                      | สำนักงานปลัด   | 01/03/2568-<br>31/08/2568                    |
| 3        | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อบต.                                                   | 30,000.-<br>อบต.         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 30,000                       | สำนักงานปลัด   | 01/03/2568-<br>31/08/2568                    |
| 4        | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือหลังพายุเกิดสาธารณภัย | 50,000.-<br>อบต.         | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 50,000                       | สำนักงานปลัด   | 01/10/2567-<br>30/09/2568                    |

## 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน       | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | หน่วยดำเนินการ        | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1        | โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ<br>วันผู้สูงอายุ                                                                                                              | 60,000<br>อบต.              | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                              | 60,000                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/03/2568-<br>30/04/2568                    |
| 2.       | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>พัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ                                                                                                       | 100,000<br>อบต.             | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                              | 100,000                  | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/03/2568-<br>31/08/2568                    |
| 3.       | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ                                                                                                                                      | 30,000<br>อบต.              | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                              | 30,000                   | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/03/2568-<br>31/08/2568                    |
| 4.       | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด ประจำปี                                                                         | 10,000.-<br>อบต.            | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                              | 10,000                   | สำนักงานปลัด          | 01/01/2568-<br>31/05/2568                    |
| 5.       | อุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อ<br>ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ<br>ป้องกันและเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายา<br>เสพติดจังหวัดศรีสะเกษประจำปี | 5,000<br>อบต.               | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                              | 5,000                    | สำนักงานปลัด          | 01/01/2568-<br>31/05/2568                    |

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่<br>ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | หน่วยดำเนินการ        | ระยะเวลาในการ<br>ดำเนินการ<br>(วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| 1.       | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี<br>รายได้น้อย | 30,000<br>อบต.                   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 30,000                       | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568                    |
| 2.       | โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต     | 30,000<br>อบต.                   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 30,000                       | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568                    |
| 3.       | โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการหรือ<br>ทุพพลภาพ/และคนชรา                                                          | 140,000<br>อบต.                  | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 140,000                      | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568                    |
| 4.       | โครงการจัดทำที่จอดรถสำหรับคนพิการ<br>พร้อมป้ายสัญลักษณ์                                                          | 10,000<br>อบต.                   | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                                  | 10,000                       | กองสวัสดิการ<br>สังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568                    |

2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                 | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ             | 8,160,000<br>อบต.        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>12 เดือน /คน<br>(ตามรายละเอียดบัญชีผู้สูงอายุฯ)              | 4,361,000.00                | 3,799,000.00          | กองสวัสดิการ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568             |
| 2        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ               | 1,700,000<br>อบต.        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ<br>12 เดือน /คน<br>(ตามรายละเอียดบัญชีผู้พิการฯ)                  | 880,800.00                  | 819,200.00            | กองสวัสดิการ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568             |
| 3        | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           | 66,000<br>อบต.           | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์<br>12 เดือน / คน<br>(ตามรายละเอียดบัญชีผู้ติดเชื้อเอดส์ฯ) | 27,000.00                   | 39,000.00             | กองสวัสดิการ   | 01/10/2567-<br>30/09/2568             |
| 4        | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.<br>คำเนียม | 90,000<br>อบต.           | สมทบกองทุนฯ (สป.สข.)<br>(ตามรายละเอียดโครงการฯ )                                               | 84,942.00                   | 5,058.00              | สำนักปลัด      | 31/12/2567-<br>30/06/2568             |

### 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 3.1)กลยุทธ์/แนวทางการเพิ่มผลผลิต พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรแบบพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 3.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                                        | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.       | โครงการจัดงาน “พริก หอมแดง กระเทียมและของดีถิ่นทราชมัย | 100,000<br>อบต.          | การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ<br>-จัดขบวนแห่ตามประเภท 1 ขบวน<br>-การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง<br>(ตามรายละเอียดของโครงการ) | 100,000                     | 0                     | สำนักปลัด      | 01/12/2567-<br>31/03/2568             |

#### 3.2)กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.       | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนพิการ และประชาชนทั่วไป | 50,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 50,000                | กองสวัสดิการฯ  | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
|          |                                                                  |                          |                    |                             |                       |                |                                       |

#### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

##### 4.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( น้ำ,ดิน,ป่าไม้) 1. แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | โครงการคลองสวบน้ำใส<br>คำเนียมมีสุข                                                               | 20,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 200,000               | สำนักงานปลัดฯ  | 01/11/2567-<br>31/08/2568             |
| 2        | โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ                                                                       | 10,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 10,000                | สำนักงานปลัดฯ  | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 3        | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ                                                                    | 10,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 10,000                | สำนักงานปลัดฯ  | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 4.       | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 30,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 30,000                | สำนักงานปลัดฯ  | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

4.1)กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1.       | โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน               | 100,000.-<br>อบต.        | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 100,000               | สำนักงานปลัดฯ  | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 2.       | โครงการจัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.) ระดับท้องถิ่น | 30,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 30,000                | สำนักงานปลัดฯ  | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |



## 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ

5.1)กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                               | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของบุคลากร อบต.คำเนียม และกลุ่มตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน                                       | 250,000.-<br>อบต.        | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                 | 0                           | 250,000               | สำนักงานปลัดฯ  | 01/02/2568-<br>31/08/2568             |
| 2        | โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปี                                                                                                            | 10,000.-<br>อบต.         | จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1-10 จำนวน 1 ครั้ง<br>(ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)                                                              | ไม่ได้ใช้งบประมาณ           | 10,000                | สำนักงานปลัด   | 01/03/2568-<br>31/07/2568             |
| 3        | เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักงานปลัดฯ                                                                                                          | 60,000<br>อบต.           | เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน<br>-เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง                                                                                               | 10,033.65                   | 49,966.35             | สำนักงานปลัดฯ  | 01/10/2567-<br>30/09/2568             |
| 4        | อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี | 20,000.-<br>อบต.         | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                 | 0                           | 20,000                | สำนักงานปลัด   | 01/03/2568-<br>30/06/2568             |
| 6        | อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ                                                                      | 7,000.-<br>อบต.          | อุดหนุนงบประมาณให้อำเภอกันทรารมย์ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ 1 โครงการ<br>(ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ) | 7,000                       | 0                     | สำนักปลัด      | 01/11/2567-<br>30/04/2568             |

## 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)          | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คำเนียม | 1,100,000<br>อบต.<br>(ข้อบัญญัติ) | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 1,100,000             | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

## 5.2)กลยุทธ์/แนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

### 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                   | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | โครงการรวมพลังสร้าง<br>คำเนียมใสสะอาด                          | 10,000<br>อบต.           | อบรม/จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต<br>จำนวน 1 ครั้ง | ไม่ได้ใช้<br>งบประมาณ       | 10,000                | สำนักปลัด      | 01/03/2568-<br>31/08/2568             |
| 2.       | การดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น<br>และสมาชิกสภาท้องถิ่น | 50,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                               | 0                           | 50,000                | สำนักปลัด      | 01/10/2567-<br>30/09/2568             |

## 1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

### 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 35,600<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 35,600                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 2.       | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 26,400<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 26,400                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 3.       | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,600<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 15,600                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 4        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,500<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 10,500                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 5        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 89,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 89,000                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 6        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,000<br>อบต.            | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 8,000                 | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม        | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                           | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 7        | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 11,700<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                       | 0                           | 11,700                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 8.       | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 40,500<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                       | 0                           | 40,500                | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 9        | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 15,600<br>อบต.           | เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)                                                    | 15,600                      | 0                     | กองคลัง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 10       | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 26,400<br>อบต.           | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น -มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ) | 26,400                      | 0                     | กองคลัง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 11       | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 35,600<br>อบต.           | โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)                                                 | 35,600                      | 6                     | กองคลัง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 12       | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 7,000<br>อบต.            | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                       | 0                           | 7,000                 | สำนักงานปลัด   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

## 2.แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 8,900<br>อบต.            | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 8,900                 | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 2        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 22,400<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 22,400                | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 3        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 13,200<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 13,200                | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 4        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,800<br>อบต.            | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 7,800                 | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 5        | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,800<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 10,800                | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 6        | ครุภัณฑ์การศึกษา | 18,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 18,000                | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 7        | ครุภัณฑ์การศึกษา | 36,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0                           | 36,000                | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

## 2.แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม     | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน                                                                                    | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 8        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,300<br>อบต.            | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์) | 3,300.00                    | 00.00                 | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 9        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 32,000<br>อบต.           | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)                 | 32,000.00                   | 00.00                 | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 10       | ครุภัณฑ์สนาม        | 100,000<br>อบต.          | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                | 0                           | 100,000.00            | กองการศึกษาฯ   | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

## 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์

|   |                     |                |                                                                                   |           |          |                   |                           |
|---|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 6,600<br>อบต.  | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                | 0         | 6,600.00 | กองสวัสดิการสังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568 |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 11,700<br>อบต. | ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                | 0         | 11,700   | กองสวัสดิการสังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568 |
| 3 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 32,000<br>อบต. | เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์) | 32,000.00 | 00.00    | กองสวัสดิการสังคม | 01/01/2568-<br>31/08/2568 |

#### 4.แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม     | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน       | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 60,000<br>อบต.           | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                           | 60,000                | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 2        | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 15,000<br>อบต.           | ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0                           | 15,000                | กองช่าง        | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |

#### 2.ประเภทวัสดุ 2.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน       | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | หน่วยดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1        | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>(วัสดุป้องกันและควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก) | 100,000<br>อบต.          | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                           | 100,000               | สำนักปลัด      | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |
| 2.       | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์<br>(วัสดุป้องกันและควบคุม<br>โรคพิษสุนัขบ้า) | 50,000<br>อบต.           | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0                           | 50,000                | สำนักปลัด      | 01/01/2568-<br>31/08/2568             |