



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

(สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ที่

วันที่....20.....เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2569

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 และ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 และประกาศใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2567

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- 1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการ )
- 2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ ( ถ้ามี )
- 3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงาน )
- 4) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ซึ่งแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียมได้ใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณ ประจำปี 2568 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 -30 กันยายน 2568)

จึงขอรายงานในการปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นายบุญสงฆ์ พรหมแพน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของ หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวรุจีพัชร พันธุ์วิไล)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ความเห็นของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....-เห็นควรพิจารณาต่อไป.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางสาวกัควรินทร์ วุฒิวิทยาสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(  ) ทราบ

(  ) ความเห็นอื่น ( ระบุ )

.....  
.....

(ลงชื่อ)



( นายศักดิ์ดา ชากักดี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ 1.1.กลยุทธ์/แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาบ) (One Plan)	346,400 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	346,400	กองช่าง	01/12/2567- 31/05/2568
2	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 (สายบ้านคำเนียม - หนองอีตา) (One Plan)	145,200. อปต.*	ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหลทางข้างละ - ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.	145,000.00	200	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
3.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1(สายหนองแลน) ช่วงที่ 2 (One Plan)	496,100. อปต.*	ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม.ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	489,000.00	7,100.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
4	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านนางคำมูล กิ่งทอง - ไปบ้านนางคำมี โพธิ์พรม ) (One Plan)	10,300 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	คลองระบายน้ำ คสล.กว้าง_0.45_ม. ยาว 100_ม. หนา_0.08_ม.ลึกลง_0.40_ม. ( ตามแบบของ อปต.)	279,000	2,800	กองช่าง	01/01/2568- 31/03/2568
5	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 2 (สายจากบ้านนายวาโย พิลาสุข - ไปบ้านนางคำ สิมณี) (One Plan)	34,400 อปต.* (ข้อบัญญัติ)	คลองระบายน้ำ คสล.กว้าง_0.45_ม. ยาว_96_ม.หนา_0.08_ม.ลึกลง_0.40_ม. ( ตามแบบของ อปต.)	266,000	1,800	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ( สายตอนปู้ตา) (One Plan)	139,200. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ - ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.	136,500.00	2,700	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
7.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2 ( สายบ้านอีต้อม ม.2 – วังเม็ก) ศก.ถ.44-010 (One Plan)	396,600. อบต.*	ถนนหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	396,000.00	00.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ( สายโรงสีชุมชน - ไป ถนนลาดยาง) ช่วงที่ 4 (One Plan)	495,400. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 4.50 ม. ยาว 178.00 ม. หนา 0.15 ม. ลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ - ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 801.00 ตร.ม.	486,000	9,400	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ( สายถนนลาดยาง - ไปนางนาง ผาด เขื่อนสา) (One Plan)	46,100 อบต.*	ถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 – 2.50 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.15 ม. ลูกครึ่งไหล่ทางข้างละ - ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 70.00 ตร.ม.	45,000.00	00.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
10	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนานายศิริ คำชาติ - ไปหนองกระเบื้อง) (One Plan)	379,900. อบต.*	ไม่ได้ดำเนินการ	0	379,900	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
11	โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายนานาจบจำปา คำชาติ - ไปหนอง กระเบื้อง) (One Plan)	274,700. อบต.*	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 470 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 132ลบ.ม.หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,880 ตร.ม.	379,000.00	900.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหिनคลุก หมู่ที่ 5 (สายบ้านหนองอีกว้าง - ไปบ้านห้วยพัฒนา) ศก.ถ.44-016	499,800. อบต.*	ถนนหिनคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,200 ม. ลงผิวจราจรหिनคลุกไม่น้อยกว่า 343 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.	499,000.00	800.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (สายบ้านหนองอีกว้าง - เชื่อมถนนไปบ้านกล้วย) (One Plan)	494,000. อบต.*	ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 797 ตร.ม.	486,000.00	8,000	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
14	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหिनคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ - ไปบ้านห้วยพัฒนา ช่วงที่ 2) ศก.ถ.44-017 (One Plan)	498,900. อบต.*	ถนนหिनคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,400 ม. ลงผิวจราจรหिनคลุกไม่น้อยกว่า 445 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.	498,000.00	900	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายหนองทามใหญ่ - หนองทามน้อย)ศก.ถ.44-021 (One Plan)	419,000. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 4.5 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. รวมปีกถนน คสล. 24 ตร.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.	418,500	500	กองช่าง	15/12/2567- 15/01/2568
16	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหिनคลุก หมู่ที่ 7 (สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านกล้วย ช่วงที่ 2) ศก.ถ.44-014 (One Plan)	499,600. อบต.*	ถนนหिनคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. ลงผิวจราจรหिनคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.	499,000.00	600	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
17	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 7 (สายนายเจตน์ ชินวงศ์ - ไปนายอำเภอ สิบสมมา)(One Plan)	496,000 อบต.*	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 1,300 ม. ลงผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.	495,000	1,000	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
18	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 8 ทิศเหนือโรงเรียน (บ้านนางนุจรี สีหาพล - ไปบ้านนางทองดี บัวหอม) (One Plan)	477,500. อบต.*	คลองระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.45 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.08 ม.ลึกลง 0.40 ม. ( ตามแบบของ อบต.)	475,000.00	2,500	กองช่าง	01/01/2568- 31/07/2568
19	โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำ คสล. พร้อมตะแกรง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางประจวบ นิลเสน - ไปบ้านนางบุญเพ็ง สีนวล) (One Plan)	242,500. อบต.*	ไม่ได้ดำเนินการ	0	242,500	กองช่าง	01/01/2568- 31/08/2568
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ( สายบ้านคำเนียม - หองกกแดง ช่วงที่ 2) ศก.ถ. (One Plan)	498,300. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 4.50 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 801.00 ตร.ม.	490,000.00	8,300	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (สายหนองตาหลาย)ช่วงที่ 2 (One Plan)	500,000. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	491,000	9,000	กองช่าง	01/03/2568- 30/06/2568
22	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 10 (หน้าบ้านนายชาลี วิลา) (One Plan)	86,600. อบต.*	ถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 30 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.	85,000	1,600.	กองช่าง	01/01/2568- 30/06/2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (สายหนองบุคตา) ศก.ถ.44- 007 (One Plan)	500,000. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม. ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 800 ตร.ม.	493,000.00	7,000	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 (สายโรงสีนายออกฤษ อนุสินธุ์ - บ้านนาย วิรัตน์ บัวหอม)(One Plan)	327,200. อบต.*	ถนน คสล.กว้าง 6.30 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 ม.ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 541.80 ตร.ม.	320,000.00	7,200	กองช่าง	01/01/2568- 30/06/2568
25	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 6 (สายบ้านหนองทามใหญ่ - ไปนายนาย เชิดศักดิ์ บุญหล้า)(One Plan)	478,800. อบต.*	ถนนหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. ลงผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า...420 ลบ.ม.หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000...ตร.ม.	478,000	800	กองช่าง	01/01/2568- 31/05/2568

## 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งน้ำ

### 1.2.กลยุทธ์/แนวทางปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาแหล่งน้ำ ไฟฟ้า ประปา (1) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 สายนาบางอุทัยวรรณ ทองสุ - ไปนายนาย หนูทอง วงศ์แท้	350,000 อบต.*	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สายทาง (ตามแบบ กฟภ.กำหนด)	355,232.27	267.73	กองช่าง	01/02/2568- 31/08/2568
2	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 สายบ้านหนองทามใหญ่- ไปนายนายเชิด ศักดิ์ บุญหล้า	350,000 อบต.*	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สายทาง (ตามแบบ กฟภ.กำหนด)	204,174.33	325.67	กองช่าง	01/02/2568- 31/08/2568
3	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 สายบ้านหนองทามน้อย - ไปบ้านกล้วย) ศก.ถ.44-014	350,000 อบต.*	ขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 สายทาง (ตามแบบ กฟภ.กำหนด)	484,153.71	5,846.29	กองช่าง	01/02/2568- 31/08/2568
4	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านคำเนียม - ไปทางหลวง 226) ศก.ถ.44-001	150,000 อบต.*	ไม่ได้ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง	01/02/2568- 31/08/2568
5	อุดหนุน กฟภ.กันทรารมย์ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านคำเนียม-ไปบ้านขามป้อม) ศก.ถ.44-006	200,000 อบต.*	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 สายบ้านคำเนียม หมู่ที่ 10 - ไปบ้านขามป้อม รหัสสายทาง ศก.ถ 44-006	349,920.96	79.04	กองช่าง	01/02/2568- 31/08/2568

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 2.1) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศึกษา คุณธรรม จริยธรรม การกีฬาและนันทนาการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 1.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	100,000 อบต.	จัดงานวันเด็ก 1 ครั้ง ( ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด)	100,000 อบต.	0	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 15/01/2568
2	โครงการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	73,000.- อบต.	จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	67,048.00	5,952	กองการศึกษาฯ	01/02/2568- 30/09/2568
3	โครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	326,340 อบต.	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	344,160.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/10/2567- 30/09/2568
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	13,050.- อบต.	ค่าการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ -ค่านั่งสือ/อุปกรณ์การเรียน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฯลฯ	<b>44,160.00</b>	865.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 30/09/2568
5	อาหารเสริม(นม) นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	70,300 อบต.	อาหารเสริม(นม)วัสดุงานบ้านงานครัว -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	90,171.52		กองการศึกษาฯ	01/10/2567- 30/09/2568
6	อาหารเสริม(นม) นักเรียน	480,000 อบต.	อาหารเสริม(นม) วัสดุงานบ้านงานครัว -โรงเรียน สพฐ. จำนวน 5 แห่ง (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	527,092.72		กองการศึกษาฯ	01/10/2567- 30/09/2568
7	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	1,398,600 อบต.	อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน	708,900.00	689,700.00	กองการศึกษาฯ	01/10/2567- 30/09/2568

## 2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี	150,000.- อบต.	จัดการแข่งขันกีฬา 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดของโครงการฯ)	150,000	0	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/05/2568
2	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	100,000 อบต.	จัดงานวันเข้าพรรษา 1 ครั้ง ( ตามรายละเอียดโครงการ อบต. กำหนด)	100,000	00.00	กองการศึกษาฯ	15/06/2568- 31/07/2568
3	โครงการจัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสตำบลคำเนียม	100,000.- อบต.	จัดงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส ตำบลคำเนียม หมู่ที่ 4,7 จำนวน 1 ครั้ง	100,000	00.00	กองการศึกษาฯ	01/11/2567- 31/12/2567

## 2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
2	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/05/2568
3	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 อบต.	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000	00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 30/06/2568

2.2)กลยุทธ์/แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี และมีคุณภาพชีวิตดีทั่วหน้า 1.แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
4.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	80,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	80,000 อบต.	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันท่วงที

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ อปพร.	10,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักงานปลัด	25/12/2567- 30/04/2568

2.3)กลยุทธ์/แนวทางการประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทันทั่วทั้งที่

1.แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน อบต.คำเนียม	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัด	01/03/2568- 31/08/2568
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำ อบท.	30,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักงานปลัด	01/03/2568- 31/08/2568
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือหลังพื้นที่เกิด สาธารณภัย	50,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	สำนักงานปลัด	01/10/2567- 30/09/2568

## 2.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ	60,000 อบต.	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 150 คน (ตามรายละเอียด อบต.กำหนด)	60,000	00.00	กองสวัสดิการ สังคม	01/03/2568- 30/04/2568
2.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาแกนนำผู้สูงอายุ	100,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	กองสวัสดิการ สังคม	01/03/2568- 31/08/2568
3.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการ สังคม	01/03/2568- 31/08/2568
4.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี	10,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/05/2568
5.	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณการป้องกันและ เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษประจำปี	5,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	5,000	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/05/2568

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

### 2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	30,000บาท.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม	01/01/2568-31/08/2568
2.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000บาท.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	กองสวัสดิการสังคม	01/01/2568-31/08/2568
3.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการหรือทุพพลภาพ/และคนชรา	140,000 บาท.	ห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ/และคนชราขนาดกว้าง 1.85 ม.ยาว 2.75 ม. สูง 2.50 ม.จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	130,000.00	10,000	กองสวัสดิการสังคม	01/01/2568-31/08/2568
4.	โครงการจัดทำที่จอดรถสำหรับคนพิการพร้อมป้ายสัญลักษณ์	10,000 บาท.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,000	กองสวัสดิการสังคม	01/01/2568-31/08/2568

2.4) กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,160,000 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้สูงอายุฯ)	8,778,600.00	50,688.00	กองสวัสดิการ	01/10/2567- 30/09/2568
2	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,700,000 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 12 เดือน /คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้พิการฯ)	1,760,000.0	10,000.00	กองสวัสดิการ	01/10/2567- 30/09/2568
3	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000 อบต.	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี 12 เดือน / คน (ตามรายละเอียดบัญชีผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ)	54,000.00	12,000.00	กองสวัสดิการ	01/10/2567- 30/09/2568
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. คำเนียม	90,000 อบต.	สมทบกองทุนฯ (สป.สช.) (ตามรายละเอียดโครงการฯ )	84,942.00	5,058.00	สำนักปลัด	31/12/2567- 30/06/2568

### 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

#### 3.1)กลยุทธ์/แนวทางการเพิ่มผลผลิต พัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรแบบพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 3.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1.	โครงการจัดงาน “พริก หอมแดง กระเทียมและของดีกันทรารมย์	100,000 อบต.	การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ -จัดขบวนแห่ตามประเภท 1 ขบวน -การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ 1 แห่ง (ตามรายละเอียดของโครงการ)	100,000	0	สำนักปลัด	01/12/2567- 31/03/2568

#### 3.2)กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1.	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนพิการ และประชาชนทั่วไป	50,000 อบต.	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ ตำบล ค่านิยม จำนวน 50 คน	50,000	00.00	กองสวัสดิการฯ	01/01/2568- 31/08/2568

#### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

##### 4.1)กลยุทธ์/แนวทางส่งเสริม/สนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( น้ำ,ดิน,ป่าไม้) 1. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการคลองส่งน้ำใส คำเนียมมีสุข	20,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	สำนักงานปลัดฯ	01/11/2567- 31/08/2568
2	โครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ	10,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	00.00	10,000	สำนักงานปลัดฯ	01/01/2568- 31/08/2568
3	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	10,000 อบต.	ร่วมกับประชาชนในเขตพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ 1 ครั้ง (รายละเอียดที่ อบรม.กำหนด)	3,882.00	6,118.00	สำนักงานปลัดฯ	01/01/2568- 31/08/2568
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักงานปลัดฯ	01/01/2568- 31/08/2568

##### 4.1)กลยุทธ์/แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1.แผนงานสาธารณสุข

1.	โครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	100,000.- อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	100,000	สำนักงานปลัดฯ	01/01/2568- 31/08/2568
2.	โครงการจัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ระดับท้องถิ่น	30,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	30,000	สำนักงานปลัดฯ	01/02/2568- 31/08/2568

## 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การ

5.1)กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณา การของบุคลากร อบต.คำเนียม และกลุ่ม ตัวแทนภาคประชาชน ผู้นำชุมชน	250,000.- อบต.	ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของผู้บริหารสมาชิก และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดโครงการ อบต.กำหนด)	303,170.00	00	สำนักงาน ปลัดฯ	01/02/2568- 31/08/2568
2	โครงการ อบต.คำเนียมบริการประชาชน เคลื่อนที่ ประจำปี	10,000.- อบต.	จัดบริการประชาชนเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1-10 จำนวน 1 ครั้ง (ตามรายละเอียดที่ อบต.กำหนด)	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณ	10,000	สำนักงานปลัด	01/03/2568- 31/07/2568
3	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักงานปลัดฯ	60,000 อบต.	เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง	48,394.83	11,605.17	สำนักงานปลัดฯ	01/10/2567- 30/09/2568
4	อุดหนุนเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตาม โครงการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทราร มย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี	20,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	20,000	00.00	สำนักงานปลัด	01/03/2568- 30/06/2568
6	อุดหนุนอำเภอกันทรารมย์ ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี และงานเฉลิมพระเกียรติ	7,000.- อบต.	อุดหนุนงบประมาณ 1 โครงการ (ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการฯ)	7,000	00.00	สำนักปลัด	01/11/2567- 30/04/2568

## 2.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คำเนียม	1,100,000 อบต. (ข้อบัญญัติ)	ไม่ได้ดำเนินการ	0	1,100,000	กองช่าง	01/01/2568- 31/08/2568

## 5.2)กลยุทธ์/แนวทางการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

### 1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการรวมพลังสร้าง คำเนียมใสสะอาด	10,000 อบต.	อบรม/จัดกิจกรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต จำนวน 1 ครั้ง	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	10,000	สำนักปลัด	01/03/2568- 31/08/2568
2.	การดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000 อบต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด	01/10/2567- 30/09/2568

## 1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

### 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,600อปต.	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	35,600.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
2.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,400 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	26,400.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
3.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,600 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	15,600.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,500 อปต.	โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	10,500.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,900 อปต.	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 155x78x75.3 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 1 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	8,900	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,000 อปต.	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม ๑๐ ที่นั่ง) ขนาดกว้าง ๘๐๐ x ลึก ๖๐๐ x สูง ๗๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด	20,000.00	8,000 โอนเพิ่ม	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,700 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 3 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	11,700.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
8.	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,500 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 60x62x94-104 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 15 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	40,500.00	00.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,600 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	15,600	00.00	กองคลัง	01/01/2568- 31/08/2568
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,400 อปต.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น - มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (เป็นไปตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ)	26,400	00.00	กองคลัง	01/01/2568- 31/08/2568
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,600 อปต.	โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 4 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	35,600	00.00	กองคลัง	01/01/2568- 31/08/2568
12	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,000 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	7,000.00	สำนักงานปลัด	01/01/2568- 31/08/2568

## 2.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,900 อปต.	โต๊ะทำงานเหล็ก โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 154x78x75.3 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 1 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	8,900.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,400 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	22,400	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,200 อปต.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง (เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ)	13,200.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,800 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 2 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	7,800.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,800 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	10,800	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
6	ครุภัณฑ์การศึกษา	18,000 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	18,000	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
7	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,000 อปต.	ไม่ได้ดำเนินการ	0	36,000	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568

## 2.แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300 อปต.	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคากลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)	3,300.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000 อปต.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคา กลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)	32,000.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568
10	ครุภัณฑ์สนาม	100,000 อปต.	เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก -บ้านหรรษา และ บอล มี มาตรฐาน มอก. (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฯ)	100,000.00	00.00	กองการศึกษาฯ	01/01/2568- 31/08/2568

## 3.แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,600 อปต.	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง (เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ)	6,600.00	00.00	กองสวัสดิการ สังคม	01/01/2568- 31/08/2568
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,700 อปต.	เก้าอี้ทำงานขนาดไม่น้อยกว่า 65x70x116 เซนติเมตร (กว้างxลึกxสูง) จำนวน 3 ตัว (ไม่มีกำหนดไว้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	11,700.00	00.00	กองสวัสดิการ สังคม	01/01/2568- 31/08/2568
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,000 อปต.	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคา กลาง/คุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์)	32,000.00	00.00	กองสวัสดิการ สังคม	01/01/2568- 31/08/2568

#### 4.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	60,000 อปต.	เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง (ไม่มีกำหนดไว้บัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)	60,000	00.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/08/2568
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,000 อปต.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขนาด A4 ชนิด Network แบบ ที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ )	15,000	00.00	กองช่าง	01/01/2568- 31/08/2568

#### 2.ประเภทวัสดุ 2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)	100,000 อปต.	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ตามรายละเอียด อปต.กำหนด)	79,800.00	200.00	สำนักปลัด	01/01/2568- 31/08/2568
2.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า)	50,000 อปต.	จัดซื้อวัสดุป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (ตามรายละเอียด อปต.กำหนด )	44,680.00	5,320.00	สำนักปลัด	01/01/2568- 31/08/2568